



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
**СИБИРСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
АЛЬЯНС**

Юридический адрес: 683016, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 106, оф. 10.
Почтовый адрес: 683016, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 106, оф. 10
ОГРН 1027702005760, ИНН 7702336131, Тел: (812) 407-88-53, (4152) 23-75-59

Исх. № 105
06 мая 2019г.

683003, г. Петропавловск-Камчатский
ул. Ленинградская 118
тел. 8(4152)420174, факс 8(4152)201206
Министру
природных ресурсов и экологии
Камчатского края
Прийдуну В.И.

Уважаемый Василий Иванович!

В соответствии с Протоколом заседания Отраслевой группы Инвестиционного Совета в Камчатском крае по развитию минерально-сырьевого комплекса от 23.04.2019 г. №3 направляем Вам исправленный отчет о ходе реализации особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края «Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края» за 2018 год, а также развернутую структуру ежегодных плановых и фактических налоговых поступлений и сборов в бюджеты всех уровней и в консолидированный бюджет Камчатского края за период 2010-2018 гг.

Генеральный директор



Д.В. Филичкин

Исп. Яворац Ю.А.
тел. (812) 407-88-53 (доб.131)

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСОБО ЗНАЧИМОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ЗА 2018 ГОД

Показатели бизнес-плана	Отчетный период					Нарастающим итогом (с года начала реализации инвестиционного проекта)		Ход реализации (описание с указанием имущества, создаваемого, приобретаемого или используемого для реализации инвестиционного проекта, комментарий, в т.ч. указание причин отклонения от графика)
	План	Факт	Отклонение		причины	План	Факт	
			тыс. руб.	%				
1. Основные								
1.1. Объем инвестиций в проект, всего (тыс. руб.)	470 000,00	1 200 673,00	730 673,00	155		4 606 994,00	6 622 348,00	Краткая справка Инвестиционный проект «Горно- металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края» реализуется на территории Камчатского края в Карагинском муниципальном районе. Цель проекта - строительство горно- металлургического комбината по добыче золота и переработке руды в 2 этапа: на 1 этапе – ввод в эксплуатацию опытно- промышленной установки мощностью до 100 тыс. т руды в год (введен в июне 2018 года), реконструкция ОПУ с выходом на мощность до125 тыс.т руды в год (план ввода в эксплуатацию – декабрь 2019 года), на 2 этапе – запуск ГМК производственной мощностью 400 тыс. т в год (план ввода в эксплуатацию – 2021 год). Общий объем инвестиций в проект (включая уже осуществленные инвестиции) – свыше 14 млрд. рублей. Инициатор проекта – АО «СйГМА», имеющая необходимые лицензии по добыче полезных ископаемых.
в т.ч. Объем капитальных вложений (тыс. руб.)	470 000,00	989 080,00	519 080,00	110		4 301 472,00	5 293 777,00	
1.2. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней (тыс. руб.)	47 200,00	47 793,00	593,00	1		96 674,00	182 161,00	
в т.ч. поступления в консолидированный бюджет Камчатского края (тыс. руб.)	40 051,00	40 555,00	504,00	1		82 104,00	140 981,00	
1.3. Объем государственной поддержки, предоставленной в соответствии с договором о финансовой поддержке, заключенным между Правительством Камчатского края и Инвестором (тыс. руб.)	50 000,00	32 150,79	-17 849,21	-36	Фактически полученная сумма субсидии меньше плановой на 36% ввиду того, что в сентябре 2018 г. закончился договор о предоставлении фин. поддержки => получена субсидия только за 1ое полугодие 2018 г.	250 000,00	117 289,73	
1.3.1. в т.ч. объем налоговых льгот, установленных Налоговым кодексом РФ для особо значимых инвестиционных проектов, (тыс. руб.)	-	-				-	-	
1.3.2. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета в	50 000,00	32 150,79	-17 849,21	-36		250 000,00	117 289,73	

целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 320-П										Соответствие заявленному объему инвестиций В 2018 году объем инвестиций в проект составил 1201 млн. рублей, в том числе, капитальных вложений 989 млн.руб. В соответствии с договором о предоставлении финансовой поддержки, срок действия которого закончился в сентябре 2018 г., плановый объем инвестиций на 2018 год составил 470 млн. рублей. Таким образом, по итогам года АО «СиГМА» проинвестировано сверх плана около 519 млн. рублей. АО «СиГМА» сформирован перечень имущества, создаваемого, приобретаемого и используемого для реализации проекта (является приложением к настоящему отчету).
1.3.3. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение затрат (части затрат) на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) к системам электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации инвестиционных проектов в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 08.08.2016 № 301-П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Строительство ГМК (соответствие плану-графику проекта) В 2018 г. введена в эксплуатацию первая очередь фабрики (в первом полугодии). 1. В строгом соответствии с условиями лицензионного соглашения начаты работы по разработке месторождения и добыче руды в соответствии с проектом. Добыто 70,7 тыс. тонн руды. 2. Выполнены работы по карьеру, автодорогам, площадкам складирования реагентов, хранения ГСМ, вахтового поселка, а также по сооружению отвалов полусухого складирования кека, 1 этап.
1.4. Объем государственной поддержки в виде финансирования за счет средств федерального бюджета объектов транспортной, инженерной, энергетической и (или) социальной инфраструктуры, создаваемых для реализации инвестиционного проекта, в том числе для технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования	-	-	-	-	-	-	-	758 416,02	758 416,02	

к газораспределительным сетям, в соответствии с методикой отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 г. №1055, (тыс. руб.)	118	118							3. Построена и введена в эксплуатацию опытно-промышленная установка. 4. Закуплена и поставлена первая очередь вахтового поселка. 5. В целях финансирования строительства привлечены кредитные ресурсы Банка «Россия» в объеме 1,5 млрд. рублей, договор с кредитной организацией, содержащий порядок и условия предоставления траншей, подписан 26.09.2017.
1.5. Обеспечение трудовыми ресурсами, в т.ч. создание постоянных рабочих мест (чел.)	118	118					304	304	
2. Дополнительные (в соответствии с финансовой моделью инвестиционного проекта) * заполняется на усмотрение Инвестора									
Взносы во внебюджетные фонды	93 183,00	93 183,00	—	—			207 354,00	244 464,00	Выполнение текущих обязательств перед бюджетами бюджетной системы РФ За 2018г. уплачено налогов в бюджеты всех уровней 47,7 млн. рублей при плановом значении в 47,2 млн. рублей. В том числе: НДС/Л - 45,3 млн.руб. (вкл. ООО «Озерновский ГМК»), региональные налоги – 2,4 млн.руб. Поступления налогов в консолидированный бюджет Камчатского края составили 40,6 млн. рублей, в т.ч.: НДС/Л – 38,6 млн.руб. (85% - в бюджет субъекта РФ), региональные налоги – 2,0 млн.руб. За 2010-2018гг. уплачено налогов в бюджеты всех уровней 182,2 млн.руб., в т.ч.: НДС/Л – 146,9 млн.руб., НДС – 11,8 млн.руб., НДС/Л – 10,8 млн.руб., региональные налоги – 12,7 млн.руб. Поступления налогов в консолидированный бюджет Камчатского края за 2010-2018гг. составили 140,9 млн.руб., в т.ч.: НДС/Л – 124,8 млн.руб., НДС/Л –

ТАБЛИЦА 1. **ПЛАНОВЫЕ** поступления налогов и сборов по АО СиГМА в бюджеты всех уровней за 2010-2018г (отдельно, а также вместе с ОГМК в части налогов с ФОТ, НДС)

тыс.руб.

БИЗНЕС-ПЛАН

Годы	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Итого 2010-2017	2018	Итого
Налоговые поступления в бюджеты всех уровней: АО СиГМА + ООО Озерновский ГМК (в части налогов с ФОТ, НДС), в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	24 737	24 737	49 474	115 248	164 722
НДФЛ							24 737	24 737	49 474	44 747	94 221
НДС									-	68 047	68 047
НДПИ									-	-	-
налог на имущество									-	940	940
транспортный налог									-	421	421
платежи за пользование недрами									-	1 092	1 092
Водный налог									-	-	-

ИТОГО Налоговые поступления в бюджеты всех уровней: АО СиГМА + ООО ОГМК (в части налогов с ФОТ, НДС)	-	-	-	-	-	-	24 737	24 737	49 474	115 248	164 722
в т.ч. Поступления в консолидированный бюджет Камчатского края, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	21 026	21 026	42 053	40 051	82 104
НДФЛ 85%	-	-	-	-	-	-	21 026	21 026	42 053	38 035	80 088
НДПИ 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на имущество 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940	940
Транспортный налог 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421	421
Платежи за пользование недрами 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655	655
Водный налог 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ОТЧЕТ ОЗИП

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Итого 2010-2017	строка 1.2.отчета ОЗИП Отчетный период План	строка 1.2.отчета ОЗИП Нараст.итогом План
ИТОГО Налоговые поступления в бюджеты всех уровней: АО СиГМА + ООО ОГМК (в части налогов с ФОТ) за минусом НДС							24 737	24 737	49 474	47 200	96 674
в т.ч. Поступления в консолидированный бюджет Камчатского края							21 026	21 026	42 053	40 051	82 104

ТАБЛИЦА 2. **ФАКТИЧЕСКИЕ** поступления налогов и сборов по АО СиГМА в бюджеты всех уровней за 2010-2018г (отдельно, а также вместе с ОГМК в части налогов с ФОТ, НДС)

тыс.руб.

БИЗНЕС-ПЛАН

Годы	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Итого 2010-2017	2018 факт (в бизнес- плане представляли прогноз)	Итого
Налоговые поступления в бюджеты всех уровней: АО СиГМА	7 089	8 666	25 849	21 948	11 531	8 071	25 624	4 856	113 635	5 912	119 547
НДФЛ	5 829	7 980	22 088	19 018	10 611	7 131	4 599	3 543	80 799	3 460	84 259
НДС	-	-	276	2 021	-	-	9 274	223	11 794	-	11 794
НДПИ	-	-	-	-	-	-	10 770	-	10 770	-	10 770
налог на имущество	73	684	2 556	5	4	2	11	7	3 342	940	4 282
транспортный налог	2	1	54	30	44	66	96	110	403	421	823
платежи за пользование недрами	1 185	-	873	873	873	873	873	973	6 524	1 092	7 615
Водный налог	-	-	2	1	-	-	-	-	3	-	3

Налоговые поступления в бюджеты всех уровней в части налогов с ФОТ, НДС: ООО Озерновский ГМК	-	-	-	-	-	-	44 225	33 809	78 034	109 995	188 028
НДФЛ	-	-	-	-	-	-	7 669	13 064	20 733	41 881	62 614
НДС	-	-	-	-	-	-	36 555	20 745	57 300	68 114	125 415

ИТОГО Налоговые поступления в бюджеты всех уровней: АО СиГМА + ООО ОГМК (в части налогов с ФОТ, НДС)	7 089	8 666	25 849	21 948	11 531	8 071	69 848	38 665	191 669	115 907	307 576
в т.ч. Поступления в консолидированный бюджет Камчатского края, в т.ч.:	5 741	7 469	21 911	16 725	9 590	6 653	17 522	14 817	100 426	40 555	140 981
НДФЛ 65%	4 955	6 783	18 775	16 165	9 019	6 061	10 429	14 115	86 303	38 539	124 842
НДПИ 60%	-	-	-	-	-	-	6 462	-	6 462	-	6 462
Налог на имущество 100%	73	684	2 556	5	4	2	11	7	3 342	940	4 282
Транспортный налог 100%	2	1	54	30	44	66	96	110	403	421	823
Платежи за пользование недрами 60%	711	-	524	524	524	524	524	584	3 914	655	4 569
Водный налог 80%	-	-	2	1	-	-	-	-	3	-	3

ОТЧЕТ ОЗИП	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Итого 2010-2017	строка 1.2.отчета ОЗИП Отчетный период Факт	строка 1.2.отчета ОЗИП Наращ.итогом Факт
ИТОГО Налоговые поступления в бюджеты всех уровней: АО СиГМА + ООО ОГМК (в части налогов с ФОТ) за минусом НДС									134 368	47 793	182 161
в т.ч. Поступления в консолидированный бюджет Камчатского края									100 426	40 555	140 981

ПРИМЕЧАНИЕ:

В отчет о ходе реализации ОЗИП АО СиГМА ежегодно включались налоги с ФОТ дочернего общества Озерновский ГМК, т.к. обязательства по созданию рабочих мест реализованы через дочернее общество согласно Инвест.Соглашению с Администрацией Карагинского района.
В отчет о ходе реализации ОЗИП не включались суммы уплаченного НДС, т.к. НДС не относится к обязательствам по созданию рабочих мест, реализованным через дочернее общество согласно Инвест.Соглашению с Администрацией Карагинского района. Но данные суммы были оплачены в рамках реализации проекта в бюджет, поэтому при подготовке бизнес-плана от 29.12.2018 года они были учтены.

ТАБЛИЦА 3. Взносы во внебюджетные фонды (в тыс.руб.)

ПЛАН	строка 2. отчета ОЗИП										строка 2. отчета ОЗИП	
	Отчетный период План										Нараст.итогом План	
Годы	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Итого 2010-2017	2018	Итого	
страховые взносы с ФОТ (АО СигМА + ООО ОГМК)							57 085	57 085	114 171	93 183	207 354	

ФАКТ	строка 2. отчета ОЗИП										строка 2. отчета ОЗИП	
	Отчетный период Факт										Нараст.итогом Факт	
Годы	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Итого 2010-2017	2018	Итого	
страховые взносы с ФОТ (АО СигМА)	377	14 920	35 276	26 980	13 608	8 891	5 111	4 559	109 722	5 725	115 447	
страховые взносы с ФОТ (ООО ОГМК)	-	-	-	-	-	-	14 545	27 014	41 559	87 459	129 017	
Итого	377	14 920	35 276	26 980	13 608	8 891	19 656	31 573	151 281	93 183	244 464	

ТАБЛИЦА 4. Налоговые поступления, планируемые к уплате в бюджеты всех уровней в 2019-2020гг. и далее (тыс.руб.)

Наименование налогов и платежей	2019-2020 гг.	при выходе на максимальный запланированный объем производства товаров, работ, услуг (ежегодно с 2021 г.):
Налог на прибыль (с учетом льготы)	71 455	139 688
Налог на имущество (с учетом льготы)	1 364	157 623
Налог на доходы физических лиц	142 022	181 028
Налог земельный (арендная плата за землю)	10 587	5 294
НДПИ (с учетом льготы)	42 700	218 293
Итого	268 127	701 927

В т.ч. в консолидированный бюджет Камчатского края (в тыс.руб.)

Наименование налогов и платежей	2019-2020 гг.	при выходе на максимальный запланированный объем производства товаров, работ, услуг (ежегодно с 2021 г.):
Налог на прибыль (с учетом льготы)	71 455	139 688
Налог на имущество (с учетом льготы)	1 364	157 623
Налог на доходы физических лиц 85%	120 718	153 874
Налог земельный (арендная плата за землю)	10 587	5 294
НДПИ (с учетом льготы) 60%	25 620	130 976
Итого	229 744	587 455

Таким образом, в консолидированный бюджет Камчатского края планируется уплатить налогов: в период действия договора 2019-2020гг. - 229,7 млн.руб., по по окончании действия договора и при выходе на максимальный запланированный объем производства товаров, работ, услуг (ежегодно) - 587,4 млн.руб.

Перечень имущества, создаваемого, приобретаемого или используемого для реализации инвестиционного проекта

Создаваемое имущество

1. Дороги, междуплощадочные дороги и автомобильные заезды:
 - 1.1. Подъездная автодорога к месторождению «Озерновское»;
 - 1.2. Автомобильный заезд на карьер Юго-Восточный;
 - 1.3. Междуплощадочные автодороги:
 - 1.3.1. Автодорога: участок № 1 - площадка № 3;
 - 1.3.2. Автодорога: участок № 1 - площадка № 6;
 - 1.3.3. Автодорога площадка № 3 - площадка № 6.
2. Здания и сооружения:
 - 2.1. Опытно-промышленная установка (ОПУ);
 - 2.2. Вахтовый поселок;
 - 2.3. Временный склад ГСМ;
 - 2.4. Водозабор;
 - 2.5. Отвал полусухого складирования хвостов с прудком-накопителем;
 - 2.6. Склад временного хранения реагентов;
 - 2.7. Лабораторная установка по переработке валовых проб;
 - 2.8. Ангар для техники;
 - 2.9. Вспомогательные цеха.

Приобретенное имущество

1. Оборудование
 - 1.1. Дробильно-сортировочный комплекс ДСК-30
 - 1.2. ДЭС-250 № 1
 - 1.3. ДЭС-250 № 2
 - 1.4. ДЭС-80
 - 1.5. ДЭС-60
 - 1.6. Буровая установка EIDER № 1
 - 1.7. Буровая установка EIDER № 2
2. Транспортные средства и специализированная техника
 - 2.1. Транспортные средства
 - 2.1.1. Самосвал КАМАЗ, гос. номер - 603
 - 2.1.2. Самосвал КАМАЗ, гос. номер - 459
 - 2.1.3. Самосвал КАМАЗ, гос. номер - 115
 - 2.1.4. Вахтовый автомобиль УралАЗ-542362-0111-10
 - 2.1.5. Топливозаправщик КамАЗ 43118 НЕФАЗ 66062
 - 2.1.6. Вахтовый автомобиль КамАЗ НЕФАЗ 4208, гос. номер - 437
 - 2.1.7. Вахтовый автомобиль КамАЗ НЕФАЗ 4208, гос. номер - 434
 - 2.1.8. КМУ на базе КамАЗ (кран автомобильный)
 - 2.1.9. Кран автомобильный на базе КАМАЗ КС-65711 (40 тонн)
 - 2.1.10. Автоцистерна 5675B1 на базе Урал
 - 2.1.11. Самосвал HOWO ZZ3407S3867P
 - 2.1.12. Mitsubishi L200
 - 2.1.13. Mitsubishi Pagero Sport 155
 - 2.1.14. KIA Bongo III
 - 2.2. Специализированная техника
 - 2.2.1. Снегоход VK540E
 - 2.2.2. Мотовездеход Polaris Ranger 6x6 800 EFI
 - 2.2.3. Мотовездеход Polaris Sportsman 6x6
 - 2.2.4. Снегоход VK10D
 - 2.2.5. Снегоход Polaris 800 RMK 155 Dragon
 - 2.2.6. Двухзвеновый транспортер ДТ-30П «Витязь»
 - 2.2.7. Погрузчик-экскаватор JCB3CX
 - 2.2.8. Транспортно-гусеничная машина ТГМ-4
 - 2.2.9. Бульдозер Shantui SD16L
 - 2.2.10. Бульдозер Shantui SD23
 - 2.2.11. Экскаватор Hyundai 330 LS (98-91)

- 2.2.12. Погрузчик Shantui SL50W-2, гос. номер - 9910
- 2.2.13. Погрузчик Shantui SL50W-2, гос. номер - 9911
- 2.2.14. Автогрейдер Shantui SG21A-2
- 2.2.15. Грунтовый каток Shantui SR18M
- 2.2.16. Автогрейдер SEM922
- 2.2.17. Двухзвеновый транспортер ДТ10П «Витязь»

Имущество, арендуемое у подрядчиков на 01.01.2019

1. Оборудование:

- 1.1. Дизельная электростанция;
- 1.2. Буровая установка Kaishan KT8;
- 1.3. Буровая установка УРБ-2А2 на базе ЗиЛ-131.

2. Транспортные средства и специализированная техника:

- 2.1. Бульдозер Caterpillar D6R;
- 2.2. Бульдозер Komatsu D275A;
- 2.3. Бульдозер Shantui SD16L;
- 2.4. Бульдозер Komatsu D65PX;
- 2.5. Экскаватор Komatsu PC200;
- 2.6. Экскаватор Hitachi ZX230LC;
- 2.7. Экскаватор Hitachi ZX240-3G;
- 2.8. Экскаватор CAT-320 (32-31);
- 2.9. Экскаватор CAT-320 №79-9;
- 2.10. Экскаватор Hitachi ZX210 LCN-G;
- 2.11. Экскаватор Hitachi ZX230-LC;
- 2.12. Экскаватор Hitachi ZX240-3G (30-53);
- 2.13. Бульдозер Б-11 (00-74);
- 2.14. Кран автомоб. КС-55732 Урал-4320 25 тн;
- 2.15. Камаз 646;
- 2.16. Камаз 647;
- 2.17. Камаз 879;
- 2.18. Самосвал КАМАЗ-65222 А175;
- 2.19. Шнекоротор Урал 4320;
- 2.20. УРАЛ 4320 гос. А761УЕ;
- 2.21. УРАЛ 4320 гос. А488НХ;
- 2.22. Автогрейдер ДЗ-98В.00111;
- 2.23. Каток SEM 518.